

Envíe los siguientes documentos, junto con la solicitud profi-air, por correo electrónico a FRÄNKISCHE
info@fraenkische-ib.com

AVISO

Contratación para puesta en marcha*

Módulo de puesta en marcha con la referencia

Contacto

Instalador

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Fax		E-mail	

Emplazamiento de la instalación

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Se puede contactar	desde	hasta	

Distribuidor / mayorista

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Fax			

Datos para la puesta en marcha

Equipo de ventilación

profi-air 180 flat	profi-air 250 touch	profi-air 180 sensor
profi-air 250 flex	profi-air 400 touch	profi-air 300 sensor

* de un sistema de ventilación con recuperación de calor de acuerdo con la lista actual de precios de puesta en marcha

Planificación

¿Quién ha planificado el sistema de ventilación?

FRÄNKISCHE	Otro*
------------	-------

Número si ha sido planificado por FRÄNKISCHE

*Si la planificación ha sido realizada por un tercero, los documentos (paso del aire y planificación del volumen de aire) deben ser entregados a FRÄNKISCHE para poder ser revisados previamente.

Sistema de conductos

¿Sistema de conductos de FRÄNKISCHE?	Sí	No
Si no, ¿qué fabricante?		
¿Se han instalado reguladores de caudal constante?	Sí	No
¿Qué tipo de distribución existe?	Estrella	Anillo

Lista de control para puesta en marcha: ¡Marque cada elemento por separado!

El equipo está instalado en una habitación protegida contra heladas.	Se han establecido la conexión y el suministro eléctrico.
Se ha finalizado la instalación del equipo, incluyendo el vaciado de condensados.	Todos los controles externos han sido conectados.
Los conductos de aire exterior y de extracción de aire han sido conectados, incluyendo el aislamiento.	Se han finalizado trabajos de acabado internos (p.e. obras secas).
Se puede acceder a todas las válvulas de admisión de aire y de aire expulsado.	Se han instalado todos los silenciadores necesarios.
El equipo, los filtros y el sistema de conductos están limpios.	Está garantizado, en términos generales, el uso adecuado de la instalación de ventilación conforme a las instrucciones de uso y de instalación.

Con el fin de evitar dudas, le señalamos que una instalación incompleta o no realizada de forma correcta puede conllevar un incremento de los costos que serán facturados por horas. En casos extremos, se puede denegar la puesta en marcha.

Fecha deseada para la puesta en marcha:	Fecha alternativa:
---	--------------------

Aviso

Para la planificación es necesario un plazo de, al menos, 10 días laborables antes de la fecha de puesta en marcha.

Por la presente confirmo que todos los trabajos indicados se han realizado cuidadosamente y solicito la puesta en marcha.

Fecha/Lugar/Nombre/Instalador (Sello de la empresa)

Fecha/Lugar/Nombre/Distribuidor (Sello de la empresa)