

Envíe los siguientes documentos, junto con la solicitud profi-air, por correo electrónico a FRÄNKISCHE  
**info@fraenkische-ib.com**

AVISO

## Contratación para puesta en marcha\*

Módulo de puesta en marcha con la referencia

### Contacto

#### Instalador

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Fax		E-mail	

#### Emplazamiento de la instalación

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Se puede contactar	desde	hasta	

#### Distribuidor / mayorista

Empresa		Nombre	
Calle		CP / localidad	
Teléfono		Móvil	
Fax			

### Datos para la puesta en marcha

#### Equipo de ventilación

	profi-air 180 flat		profi-air 140 lite		
	profi-air 250 flex				
	profi-air 360 flex				

\* de un sistema de ventilación con recuperación de calor de acuerdo con la lista actual de precios de puesta en marcha

## Planificación

### ¿Quién ha planificado el sistema de ventilación?

FRÄNKISCHE	Otro*
------------	-------

Número si ha sido planificado por FRÄNKISCHE

\*Si la planificación ha sido realizada por un tercero, los documentos (paso del aire y planificación del volumen de aire) deben ser entregados a FRÄNKISCHE para poder ser revisados previamente.

## Sistema de conductos

¿Sistema de conductos de FRÄNKISCHE?	Sí	No
Si no, ¿qué fabricante?		
¿Se han instalado reguladores de caudal constante?	Sí	No
¿Qué tipo de distribución existe?	Estrella	Anillo

## Lista de control para puesta en marcha: ¡Marque cada elemento por separado!

El equipo está instalado en una habitación protegida contra heladas.	Se han establecido la conexión y el suministro eléctrico.
Se ha finalizado la instalación del equipo, incluyendo el vaciado de condensados.	Todos los controles externos han sido conectados.
Los conductos de aire exterior y de extracción de aire han sido conectados, incluyendo el aislamiento.	Se han finalizado trabajos de acabado internos (p.e. obras secas).
Se puede acceder a todas las válvulas de admisión de aire y de aire expulsado.	Se han instalado todos los silenciadores necesarios.
El equipo, los filtros y el sistema de conductos están limpios.	Está garantizado, en términos generales, el uso adecuado de la instalación de ventilación conforme a las instrucciones de uso y de instalación.

**Con el fin de evitar dudas, le señalamos que una instalación incompleta o no realizada de forma correcta puede conllevar un incremento de los costos que serán facturados por horas. En casos extremos, se puede denegar la puesta en marcha.**

Fecha deseada para la puesta en marcha:	Fecha alternativa:
---	--------------------

### Aviso

Para la planificación es necesario un plazo de, al menos, 10 días laborables antes de la fecha de puesta en marcha.

**Por la presente confirmo que todos los trabajos indicados se han realizado cuidadosamente y solicito la puesta en marcha.**

Fecha/Lugar/Nombre/Instalador (Sello de la empresa)

Fecha/Lugar/Nombre/Distribuidor (Sello de la empresa)